

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****57<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 05.12.2022****(Αριθμ. πρωτ.:89686/05.12.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **5<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 88781/01.12.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 01.12.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –430–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την τροποποίηση της υπ. Αριθμ.: 398/2022 Α.Ο.Ε. που αφορά την: α.) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1ης Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 88747/01.12.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

**«Αφού λάβετε υπόψιν:**

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
2. Την αρχική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006726009 2020-05-19

3. Την απόφαση ανάθεσης 270/18.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΙΩΕΒ-5ΔΒ)
4. Τη σύμβαση κατασκευής έργου με αρ. πρωτ.: 87311/10.12.202 με ΑΔΑΜ: 20SYMB007820030 2020-12-10 διάρκειας έως 09.03.2022
5. Την απόφαση έγκρισης παράτασης έως 09.12.2022 με ΑΔΑ: Ω3ΟΘΩΕΒ-ΩΘ1
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα:

**Το άρθρο 132, Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)**

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο'
  - γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.». Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.  
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
  - α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
  - β) ..... του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.  
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος  
.....

**Το άρθρο 156, Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Εξουσιοδοτικές διατάξεις**

1. α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
- β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να

διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

- δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
- ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.
2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.
3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής:
- α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

### **Σας διαβιβάζουμε:**

- A.) την Υ.Δ. του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με αρ. πρωτ.: 81300/04.11.2022, που αφορά τον τρόπο αποπληρωμής της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε του εν θέματι έργου.
- B.) Τον παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.& η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε., όπως υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτές προέκυψαν μετά από ενδελεχή έλεγχο της μελέτης του έργου και β) τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. που συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν την αύξηση των ποσοτήτων συμβατικών και νέων εργασιών, **οι οποίες κατά τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης του έργου ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, κρίνονται όμως απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.**

Με την πρόοδο του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επί πλέον ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες (χωρίς συνεπώς να μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης), οι οποίες αποτελούν απρόβλεπτες εργασίες μη δυνάμενες να προβλεφθούν, να εντοπιστούν και να καταμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>2<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.</b>	<b>Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ &amp; 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.</b>
Σύνολο εργασιών	1.440.101,51	1.643.425,22	1.656.114,93	1.656.114,93	150.001,48	1.806.116,41
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	259.218,27	295.816,54	351.758,82	351.758,82	27.000,27	325.100,95
Σύνολο	1.699.319,78	1,939.241,76	1.954.215,62	1.954.215,62	177.001,75	2.131.217,36
Απρόβλεπτη δαπάνη	254.897,97	14.975,99	2,13	2,13	22.500,22	22.502,35
<b>Σύνολο</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>199.501,97</b>	<b>2.153.719,71</b>
Απολογιστικά	613.220,34	613.220,34	613.220,34	613.220,34	173.419,89	786.640,23
ΓΕ & ΟΕ 18%	60.377,67	60.377,67	60.377,67	60.377,67	17.074,92	77.452,60
<b>Άθροισμα Απολογιστικών</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>190.494,81</b>	<b>864.092,83</b>
Αναθεώρηση	5.650,35	5.650,35	5.650,35	5.650,35	-	5.650,35
<b>Σύνολο</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>389.996,78</b>	<b>3.023.462,89</b>
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	632.031,87	632.031,87	632.031,87	632.031,87	93.599,23	725.631,10
Στρογγυλοποίηση	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,05
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>483.596,01</b>	<b>3.749.094,04</b>

αποπεράτωσή του. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν από την παρούσα εργολαβία αφού είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών διαπιστώθηκε ότι χρήζουν επαναπροσδιορισμού οι ποσότητες των εκσκαφικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, λόγω της παρουσίας των δικτύων ΟΚΩ καθώς επίσης κρίθηκε επιβεβλημένη η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας καθόσον όλες οι εργασίες εκτελούνται σε κατάσταση λειτουργίας – χωρίς διακοπή της κίνησης – της οδού Αγ. Νικολάου.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενό του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής αρτηρίας της ομώνυμης περιοχής του Δήμου Ιλίου, η οποία επιφορτίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και αποτελεί βασικό εμπορικό άξονα καθώς στεγάζει πληθώρα καταστημάτων λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ σ' όλη την έκτασή της φιλοξενεί χρήση κατοικίας, είναι αδύνατη η διακοπή της κυκλοφορίας, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη, λόγω και της κίνησης ΜΜΜ, που εξυπηρετούν τους κατοίκους και τα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η μη διακοπή της κυκλοφορίας και η εκτέλεση του έργου σε συνθήκες αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου κάτω από εναέρια δίκτυα ΟΚΩ και ανάμεσα σε δένδρα και στύλους ΟΚΩ και σε ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, με αυξημένα μέτρα προστασίας των διερχομένων πεζών και οχημάτων.

Γ.) Απόφαση Τ.Σ.Ε.Δ.Ε.Π.Α., υπ. Αριθμ.: 680964/29.07.2022

### **Και επειδή**

σύμφωνα με τα ανωτέρω η παρούσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 483.596,01€ με Φ.Π.Α

α) είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16

β) είναι κατώτερη του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης 3.265.498,03€

γ) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

δ) γίνεται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16

### **Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για**

1. Την τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 398/2022 Α.Ο.Ε.,
2. Την έγκριση της Υ.Δ. του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
3. Την έγκρισή του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ & τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,84% διότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 132 «*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους*» και του άρθρου 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 398/2022 Α.Ο.Ε., που αφορά την: α.) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1ης Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.
2. Αποδέχεται την Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
3. Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ & τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,84% διότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 132 «*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους*» και του άρθρου 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>2<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.</b>	<b>Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ &amp; 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.</b>
Σύνολο εργασιών	1.440.101,51	1.643.425,22	1.656.114,93	1.656.114,93	150.001,48	1.806.116,41
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	259.218,27	295.816,54	351.758,82	351.758,82	27.000,27	325.100,95
Σύνολο	1.699.319,78	1,939.241,76	1.954.215,62	1.954.215,62	177.001,75	2.131.217,36
Απρόβλεπτη δαπάνη	254.897,97	14.975,99	2,13	2,13	22.500,22	22.502,35
<b>Σύνολο</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>199.501,97</b>	<b>2.153.719,71</b>
Απολογιστικά	613.220,34	613.220,34	613.220,34	613.220,34	173.419,89	786.640,23
ΓΕ & ΟΕ 18%	60.377,67	60.377,67	60.377,67	60.377,67	17.074,92	77.452,60
<b>Άθροισμα Απολογιστικών</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>673.598,01</b>	<b>190.494,81</b>	<b>864.092,83</b>
Αναθεώρηση	5.650,35	5.650,35	5.650,35	5.650,35	-	5.650,35
<b>Σύνολο</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>389.996,78</b>	<b>3.023.462,89</b>
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	632.031,87	632.031,87	632.031,87	632.031,87	93.599,23	725.631,10
Στρογγυλοποίηση	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,05
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>483.596,01</b>	<b>3.749.094,04</b>

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,**

**Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**