



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 1^η Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών (Σ1)	213.473,70	245.463,16	245.476,48
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	38.425,27	44.183,37	44.185,77
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2)	251.898,97	289.646,53	289.662,25
ΣΥΝΟΛΟ		289.646,53	289.662,25
Απρόβλεπτα 15%	37.784,85	37,29	21,57
Σύνολο (Σ3)	289.683,82	289.683,82	289.683,82
Απολογιστικά	500,00	500,00	24.824,05
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	59,27	59,27	2.942,39
Σύνολο (Σ4)	290.243,09	290.243,09	317.450,26
Αναθεώρηση	131,72	131,72	131,72
Σύνολο (Σ5)	290.374,81	290.374,81	317.581,98
ΦΠΑ 24%	69.689,95	69.689,95	76.219,68
Γενικό σύνολο σύμβασης	360.064,76	360.064,76	393.801,66

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 154 «Απολογιστικές Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 2^{ου} ΑΠΕ
- Η με αρ. πρωτοκ. 365626/03.04.2023 σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ
- Η με αρ. πρωτοκ. 2542/08.05.2023 σύμφωνη γνώμη του ΑΣΔΑ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάδοχος: VASARTIS SA

Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητες Εγκερ. Σύμβασης	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες 1ου ΑΠΕ (Εγκεκριμ.)	ΔΑΠΑΝΗ		Προτεινόμενες Ποσότητες 2ΟΥ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ		
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλαιτων	Νέες τιμές
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
1	Καθαίρεση; μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1	m3	40,00	29,62	1.184,80		285,00	8.441,70		285,00	8.441,70		7.256,90		
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων διαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης	2	m2	240,00	8,95	2.148,00		2.250,00	20.137,50		2.250,00	20.137,50		17.989,50		
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	3	m3	350,00	12,40	4.340,00		650,00	8.060,00		650,00	8.060,00		3.720,00		
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	4	m3	105,00	15,00	1.575,00		115,00	1.725,00		115,00	1.725,00		150,00		
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	5	m3	485,00	22,00	10.670,00		488,00	10.736,00		488,00	10.736,00		66,00		
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	6	m3	20,00	10,80	216,00		20,00	216,00		0,00				216,00	
7	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	7	m2	340,00	22,50	7.650,00		80,00	1.800,00		35,88	807,30			6.842,70	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πύργου γερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	8	m3	365,00	95,00	34.675,00		350,00	33.250,00		377,11	35.825,45		1.150,45		
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	9	kg	12.200,00	1,01	12.322,00		12.200,00	12.322,00		12.070,00	12.190,70			131,30	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	10	m	235,00	9,60	2.256,00		235,00	2.256,00		235,00	2.256,00				
11	Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (οποιοσδήποτε μορφής, διατομής και ύψους), αποσύνδεση μετά προσοχής όλων των πινακίδων (οποιοσδήποτε αριθμού, τύπου και διαστάσεων) που βρίσκονται αναρτημένες επί αυτών, και έντεχνη επανεγκατάσταση των πινακίδων επί των ίδιων ή νέων ιστών στήριξης	11	TEM	8,00	25,00	200,00		8,00	200,00		8,00	200,00				
12	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισμού	12	τεμ.	25,00	15,00	375,00		25,00	375,00		25,00	375,00				
13	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	13	m3	5,00	29,85	149,25		5,00	149,25		5,00	149,25				
	Αφαίρεση και μεταφορά χαλύβδινων ιστών φωτισμού	1ο ΠΚΤΜΝΕ/1	τεμ.		90,00			10,00	900,00		10,00	900,00		900,00		900,00
	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω χρήσης ινών πολυπροπυλενίου	1ο ΠΚΤΜΝΕ/2	m3		5,00			350,00	1.750,00		377,11	1.885,55		1.885,55		1.885,55
	Λείανση επιφάνειας σκυροδέματος	1ο ΠΚΤΜΝΕ/3	m2		6,00			2.440,00	14.640,00		2.400,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00
	Αφαιρείται έκπτωση ομάδας	34%											118.089,45	47.518,40	7.190,00	17.185,55
	Γενικό Άθροισμα												40.150,41	16.156,26	2.444,60	5.843,09
													77.939,04	31.362,14	4.745,40	11.342,46
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																
1	Σύστημα επένδυσης επιφανειών με χαλαζιακές ψηφίδες μίας κοκκομετρίας 1,0 -2,0mm, συνδεδεμένες μεταξύ τους με ειδικές διάφανες ρητίνες	14	m2	500,00	62,00	31.000,00		500,00	31.000,00		500,00	31.000,00				
2	Σύστημα επένδυσης επιφανειών με χαλαζιακές ψηφίδες δύο διαφορετικών κοκκομετριών 1,0-2,0mm, συνδεδεμένες μεταξύ τους με ειδικές διάφανες ρητίνες	15	m2	1.250,00	63,00	78.750,00		1.250,00	78.750,00		1.900,00	119.700,00		40.950,00		
3	Σύστημα επένδυσης επιφανειών με χαλαζιακές ψηφίδες τριών διαφορετικών κοκκομετριών 1,0-8,0 mm, συνδεδεμένες μεταξύ τους με ειδικές διάφανες ρητίνες	16	m2	520,00	73,50	38.220,00		520,00	38.220,00					38.220,00		
4	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση τσιμεντόπλακων οποιουδήποτε χρώματος, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	17	m2	115,00	32,50	3.737,50		115,00	3.737,50		115,00	3.737,50				
5	Ειδικό τεμάχιο οριοθέτησης από αλουμίνιο διατομής 100mm x 1,5-2,0 mm (ύχος x πάχος), με πλευρικές οπές για αποστράγγιση	18	μμ	320,00	40,00	12.800,00		320,00	12.800,00		465,00	18.600,00		5.800,00		

ΣΥΝΟΛΟ								289.646,53			289.662,25		
Απρόβλεπτα 15%				15,00%	37.784,85			37,29		15,00%	21,57		
Σύνολο (Σ3)					289.683,82			289.683,82			289.683,82		
Απολογιστικά					500,00			500,00			24.824,05		
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών					59,27			59,27			2.942,39		
Σύνολο (Σ4)					290.243,09			290.243,09			317.450,26		
Αναθεώρηση					131,72			131,72			131,72		
Σύνολο (Σ5)					290.374,81			290.374,81			317.581,98		
ΦΠΑ 24%				24,00%	69.689,95			69.689,95		24,00%	76.219,68		
Γενικό σύνολο σύμβασης					360.064,76			360.064,76			393.801,66		

Χαλάνδρι, 14 / 03 / 2023

Για τον Ανάδοχο
VASARTIS SA

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ Ι.Ε. & ΓΛΑΥΚΗΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998186671 - ΔΟΥ: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΗΛ. 210 6836833 ΤΗΛ: 210 6836834

Άρτεμις Σκαροπούλου

Ίλιον, 14 / 03 / 2023
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Παναγιώτης Μπαρκατσέλας
ΗΛ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Ίλιον, 14 / 03 / 2023
Ο Αν. Προϊστάμενος Κατασκευών

Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ίλιον, 14 / 03 / 2023
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την με αριθμό ΟΙΚ 05/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «**Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου**», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό να ανέρχεται στις 546.408,90 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα 15%, για δαπάνη απολογιστικών, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%.
2. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 185/11-12-2020 (ΑΔΑ:683ΝΩΕΒ-ΜΝΚ) και 193/11-12-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΗΝΩΕΒ-4Υ3), με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2021.
3. Την απόφαση 014/03-03-2021 (ΑΔΑ:6ΟΑΝΩΕΒ-Ρ0Ρ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
4. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) και 135/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1), με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 202.
5. Την απόφαση 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022.
6. Την απόφαση 015/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΘ6ΩΕΒ-Δ9Σ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.
7. Την υπ' αριθμ. 399/02-11-2021 (ΑΔΑ:9ΠΤ0ΩΕΒ-ΟΞ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η ΟΙΚ 05/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «**Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου**», προϋπολογισμού δαπάνης 546.408,90 €.
8. Η παρούσα, σύμφωνα με την Α.Π. 480/02-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΩ7ΟΡΕΓ-06Μ) Απόφαση, έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. "Αττική". Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5076489 (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2021ΕΠ08510012), με το ποσό των 240.000,00 €
9. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
10. Τις Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥΣ) α. υπ' αριθμ. 626 με αρ.πρωτ. 75985/18-10-2021 με ΑΔΑ: ΨΥΗΡΩΕΒ-7Κ1. και ΑΔΑΜ:21REQ009384870, έγκρισης πίστωσης έτους 2021 (και πρόβλεψη έτους 2022) και κατανομής του ποσού μέσω των Κ.Α.Ε.: 64.7322.0002 και 30.7322.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου.

11. Την υπ' αριθμ. 351 με αρ.πρωτ. 9917/08-02-2022 με ΑΔΑ: ΡΠΗ0ΩΕΒ-ΞΒ8, έγκρισης πίστωσης έτους 2022 και κατανομής του ποσού μέσω των Κ.Α.Ε.: 64.7322.0002 και 30.7322.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου
12. Την υπ' αριθμ. 400/02-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΤΙΩΕΒ-ΠΩΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5493/05-11-2021 θετική γνώμη του ΑΣΔΑ / Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΑΑ 1, της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5076489», συνολικού προϋπολογισμού «546.408,90€»
14. Την απόφαση με αριθμό 410/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΩΤΩΕΒ-65Ξ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού,
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009492272), την υπ' αριθμ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009491882) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 69Ν1ΩΕΒ-ΜΚ3) ανοικτού διαγωνισμού του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
16. Την Απόφαση Ο.Ε. 017/27-01-2022 (ΑΔΑ: Ω214ΩΕΒ-0ΨΩ) έγκρισης του Πρακτικού Ι και ανάδειξης του πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου.
17. Την υπ' αριθμ. 131/12-04-2022 (ΑΔΑ: 617ΘΩΕΒ-6ΞΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «κατακύρωση της σύμβασης» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» που προσέφερε μέση έκπτωση 34,14 %.
18. Την υπ' αριθμ. 3252/21-06-2022 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με τη διατύπωση θετικής γνώμης του για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης.
19. Την υπ' αριθμ.82093/01-07-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της ως άνω υπ' αριθμ.131/12-04-2022 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 617ΘΩΕΒ-6ΞΩ) (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010918185) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης .
20. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της.
21. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 02.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ11039914 2020-08-02) για ποσό 290.374,81 € πλέον ΦΠΑ 69.689,95 €.
22. Το με αρ. πρωτοκόλλου 59238/02.08.2022, έγγραφο, ορισμού επιβλέποντος, (ΑΔΑ:Ψ2ΧΩΩΕΒ-9Ρ1) με το οποίο ορίστηκαν οι Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε για τις οικοδομικές εργασίες & ο Παναγιώτης Μαρκατσέλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται από την ΕΣΥ σε πέντε (5) ημερολογιακοί μήνες ήτοι μέχρι 02.01.2022.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. 96283/29-12-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1^η εγκεκριμένη παράταση αυτού είναι η 31.03.2023

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά στην «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με αντικείμενο την λειτουργική, αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου

(πλατείας) που περιβάλλεται από τις οδούς Κάλχου, Μενελάου, Βρισηίδος και Δαναών, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 35, στην περιοχή του κέντρου του Δήμου Ιλίου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων – χωματουργικών - νέων επιστρώσεων χαλαζιακής ψηφίδας - εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού – φωτισμού - πρασίνου κλπ.

Δ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 :

- Για να ορίσει τις ποσότητες (τακτοποίηση ποσοτήτων), προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των απαραίτητων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονται στη αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη λειτουργία του έργου, δεν τροποποιούν το 'βασικό σχέδιο' του έργου και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της κατασκευής εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτές προέκυψαν βάσει προμετρήσεων και κατά την εκτέλεση του έργου.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου (1η Σ.Σ.Ε.) περιλαμβάνει:

- Την αύξηση του κόστους των απολογιστικών και συγκεκριμένα για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων των καθαιρέσεων ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης. Στην μελέτη για το ποσό των απολογιστικών είχε προβλεφθεί 500,00€. Ήδη, μετά την αποπεράτωση του 50% του έργου, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία τιμολόγια εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ συνολικού ποσού 9.325,00€ πλέον Φ.Π.Α. Εκτιμάται ότι η δαπάνη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα φτάσει στις 27.766,44€ (9,00% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα καλυφθεί από την 1η ΣΣΕ.

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} ΑΠΕ

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, η δαπάνη:

-των συμβατικών και νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 289.683,82 € πλέον ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισμού σύμβασης

-των απροβλέπτων μειώνεται κατά 37.763,28 €, απορροφώμενη σε συμβατικές και νέες εργασίες που κρίνεται αναγκαίο να εκτελεστούν κατά την διάρκεια των εργασιών.

-των απολογιστικών εργασιών αυξάνεται κατά το ποσό των 24.324,05 € (πλέον ποσοστού ΓΕ&ΟΕ), σε σχέση με το ποσό των 500,00 € (πλέον ποσοστού ΓΕ&ΟΕ), της αρχικής σύμβασης (βλ. συνημμένη ανάλυση).

-η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει στο ποσό των 131,72 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 393.801,66 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και έχει υπέρβαση ποσού 33.736,91 € σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	213.473,70	245.476,48
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	38.425,27	44.185,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	251.898,97	289.662,25
Απρόβλεπτη δαπάνη	37.784,85	21,57
Μερικό Σύνολο	289.683,82	289.683,82
Απολογιστικά με τα ΓΕ&ΟΕ	559,27	27.766,44
Δαπάνη Αναθεώρησης	131,72	131,72
Σύνολο	290.374,81	317.581,98
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	290.374,81	317.581,98
	69.689,95	76.219,68
Γενικό Σύνολο	360.064,76	393.801,66


Ζ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση:

1^{ov}) του 2^{ou} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικής δαπάνης τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (393.801,66€), με το ΦΠΑ.


 Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ιλιον 24 / 03 / 2023
 Οι επιβλέποντες Μηχανικοί


 Παναγιώτης Μαρκατσέλας
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε



15°/6^η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Χιωτάκη
Τηλέφωνο: 213-20.65.882
Email: nxiotaki.tsdepa@gmail.com

Αθήνα, 3.4.2023
Αριθ. Πρωτ.: 365626

ΠΡΟΣ:
Δήμο Ιλίου
(ikonsta@ilion.gr)

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο ΟΤ 35 του Δήμου Ιλίου» αναδόχου VASARTIS SA

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρακτικό

Ε. Δ.

- 1) Χ.Α
- 2) Γραμ. Συμβουλίου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 6^{ης} συνεδρίας την 29.3.2023

ΘΕΜΑ 15^ο: Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο ΟΤ 35 του Δήμου Ιλίου» αναδόχου VASARTIS SA

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος

Στην Αθήνα, την 29^η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από την με αρ. πρ. οικ. 342192/21.3.2023 (ΟΕ 27.3.23), πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο έξι (6) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Παγωτέλης Ευστράτιος** κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων Περιφέρειας Αττικής
2. **Καλογερόπουλος Αλέξανδρος**, κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
3. **Τρυφωνίδου - Φραντζεσκάκη Βασιλική**, κλ. ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων
4. **Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης** του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
5. **Ζορμπάς Βασίλειος**, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α..
6. **Στουραϊτής Δημήτριος**, Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ -

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κα. Αγγελική Κωνσταντάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων Περιφέρειας Αττικής και εκ μέρους του Δήμου Ιλίου παρέστη ο κος. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον εισηγητή

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών κι υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016
5. Την από 27.3.2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΤΠ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο ΟΤ 35 του Δήμου Ιλίου» αναδόχου VASARTIS SA, συνολικού ποσού 317.450,26€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 290.243,09€ της αρχικής σύμβασης και 27.207,17€ της 1^{ης} ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 9,37% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη

Και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό ΟΙΚ 05/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό 546.408,90€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Το έργο αφορά στην «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου» με αντικείμενο την λειτουργική, αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) που περιβάλλεται από τις οδούς Κάλχου, Μενελάου, Βρισηίδος και Δαναών, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 35, στην περιοχή του κέντρου του Δήμου Ιλίου.
Περιλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων - χωματουργικών - νέων επιστρώσεων χαλαζιακής ψηφίδας - εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού - φωτισμού - πρασίνου κ.λπ.
2. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 185/11-12-2020 (ΑΔΑ:683ΝΩΕΒ-ΜΝΚ) και 193/11-12-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΗΝΩΕΒ-4Υ3), με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2021.
3. Την απόφαση 014/03-03-2021 (ΑΔΑ:6ΟΑΝΩΕΒ-ΡΟΡ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
4. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) και 135/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1), με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2022.
5. Την απόφαση 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022.
6. Την υπ' αριθ. 399/02-11-2021 (ΑΔΑ:9ΠΤΩΩΕΒ-ΟΞ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η ΟΙΚ 05/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού δαπάνης 546.408,90€ και η οποία - σύμφωνα με την Α.Π. 480/02-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΩ7ΟΡΕΓ-06Μ) Απόφαση - έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. Αττική". Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5076489 (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2021ΕΠ08510012), με το ποσό των 240.000,00€
7. Τις Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥΣ) α. Υπ' αριθ. 626 με αρ. πρωτ. 75985/18-10-2021 με ΑΔΑ: ΨΥΗΡΩΕΒ-7Κ1. και ΑΔΑΜ:21REQ009384870, έγκρισης πίστωσης έτους 2021 (και πρόβλεψη έτους 2022) και κατανομής του ποσού μέσω των Κ.Α.Ε.: 64.7322.0002 και 30.7322.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου
8. Την υπ' αριθ. 351 με αρ. πρωτ. 9917/08-02-2022 με ΑΔΑ: ΡΠΗΩΩΕΒ-ΞΒ8, έγκρισης πίστωσης έτους 2022 και κατανομής του ποσού μέσω των Κ.Α.Ε.: 64.7322.0002 και 30.7322.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου

9. Την υπ' αριθ. 400/02-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΤΙΩΕΒ-ΠΩΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5493/05-11-2021 θετική γνώμη του ΑΣΔΑ/Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΑΑ 1, της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5076489», συνολικού προϋπολογισμού «546.408,90€»
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009492272), την υπ' αριθ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009491882) και την υπ' αριθ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 69Ν1ΩΕΒ-ΜΚ3) ανοικτού διαγωνισμού του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
12. Την Απόφαση Ο.Ε. 017/27-01-2022 (ΑΔΑ: Ω214ΩΕΒ-0ΨΩ) έγκρισης του Πρακτικού Ι και ανάδειξης του πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου.
13. Την υπ' αριθ. 131/12-04-2022 (ΑΔΑ: 617ΘΩΕΒ-6ΞΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «κατακύρωση της σύμβασης» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» που προσέφερε μέση έκπτωση 34,14%.
14. Την υπ' αριθ. 3252/21-06-2022 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με τη διατύπωση θετικής γνώμης του για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης.
15. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 02.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011039914 2020- 08-02) για ποσό 290.374,81€ πλέον ΦΠΑ 69.689,95€ και προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών 5 μήνες ήτοι μέχρι 02.01.2022, η οποία παρατάθηκε έως 31.3.2023 δυνάμει της υπ' αριθ. 96283/29-12-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
16. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 1η Σ.Σ.Ε. προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες η ανάγκη των οποίων προέκυψε από απρόβλεπτες περιστάσεις, μη δυνάμενες να ληφθούν υπόψη κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. Με την 1η Σ.Σ.Ε. αντιμετωπίζεται η ανάγκη κάλυψης των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Συγκεκριμένα, η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει την αύξηση του κόστους των απολογιστικών για την κάλυψη αύξησης δαπάνης διαχείρισης των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην μελέτη για το ποσό των απολογιστικών είχε προβλεφθεί 500,00€. Ήδη, μετά την αποπεράτωση του 50% του έργου, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία τιμολόγια εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ συνολικού ποσού 9.325,00€ πλέον Φ.Π.Α. Εκτιμάται ότι η δαπάνη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα φτάσει στις 27.766,44€ (9,00% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα καλυφθεί από την 1η ΣΣΕ.

Οι εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ:

- Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.
- Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη
- Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είτε παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.

Συνακόλουθα, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και να ανατεθούν σε άλλον οικονομικό φορέα. Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης του εν λόγω έργου, όση επιμέλεια και αν καταβλήθηκε. Δηλαδή, η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης και επιστήμης και κατά την εκπόνησή της λήφθηκαν υπόψη όλα τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την εκπόνησή της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η σύναψη της 1ης ΣΣΕ η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις προαναφερθείσες συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και επείγουσες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών και σε κάθε περίπτωση, εξαιτίας περιστάσεων οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν ούτε κατά την εκπόνηση των μελετών, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής της αρχικής σύμβασης

και παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. Συντρέχουν, λοιπόν, σωρευτικά οι λόγοι, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 132 ν. 4412/2016.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ .ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (9,37%). γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Με την 1η Σ.Σ.Ε., το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο

17. Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. ομόφωνα εκφράζει

την **Θετική του γνώμη** για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο ΟΤ 35 του Δήμου Ιλίου» αναδόχου VASARTIS SA, συνολικού ποσού 317.450,26€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 290.243,09€ της αρχικής σύμβασης και 27.207,17€ της 1^{ης} ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 9,37% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α.α.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
12132

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΡΠΗΣ

Τηλ.: 2105745826

Email: g.sirpis@asda.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 08/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2542

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΧΟΥ ΜΕΝΕΛΛΟΥ 0 , 13121, ΙΛΙΟΝ

**ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ"
Α/Α 1 της Πράξης 5076489**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006» όπως ισχύει
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23.12.2014)
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" » όπως ισχύει
5. Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ:7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. όπως τροποποιήθηκε από την 3998/29.12.2020 απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης (ΑΔΑ: ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ)
6. Την υπ' αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση (ΦΕΚ 6048/Β/31.12.2020)
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης
9. Την από 08/05/2023 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της



νομικής δέσμευσης

10. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υπόεργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ" Α/Α 1 της Πράξης 5076489, όπως προτείνεται μέσω

- της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου και από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου και

- της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει εργασίες η ανάγκη των οποίων προέκυψε από απρόβλεπτες περιστάσεις και τακτοποίηση ποσοτήτων,

δεδομένου ότι οδηγεί σε ήσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

Κοινοποίηση:

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ



**ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	16 - Αττική	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	#ΑΝΑΦΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (2Η ΣΣΕ)		ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5030477	

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ		ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (Υπέρβαση ορίου 20%)	ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
		2ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ποσοστό	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ποσοστό						
	1	2	3=(2)-(1)>0	4={3}/(1)	5=(2)-(1)<0	6={5}/(1)	9 = (1*0,8) - 2	10=9/1	10=5-9	11=10/1	12 = 2-1-(0,2*1)	13	
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΩΜΕΝΑ	51.322,29	77.939,04	26.616,75	51,86%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	16.352,29	0	
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	127.474,83	128.826,57	1.351,75	1,06%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0	0	
3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ-ΦΥΤΤΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	4.723,67	4.723,67	0	0%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0	0	
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	29.952,91	33.987,20	4.034,29	13,47%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0	0	
(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α	α'	στ	ια	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.352,29	0,00	
ΓΕ & ΟΕ 18%	β=α*0,18	β'=α' * 0,18	ζ	ιβ	0,00		ΜΕ ΓΕ & ΟΕ				19.295,70		
(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	γ=α+β	γ'=α'+β'	η	ιγ	0,00	0,00%	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%-ΧΡΗΣΙΜΟΠ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				-18.467,58		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	δ	δ'	θ										
	ε=γ+δ	ε'=γ'+δ'	ι										

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	37.784,85
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	37.763,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ	21,57
ΣΥΝΟΛΟ	37.784,85
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00
ΜΗΤΡΩΟ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	289.683,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	131,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	289.815,54
ΦΠΑ	69.689,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	359.505,49

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Αθροισμα στήλης 9*1,18)	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	37.763,28
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (γ*0,1)	25.189,90
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10%	0
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0
ΦΠΑ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.220,63
ΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ'Η ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
ΦΠΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
		0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	-	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-	-

0,00