



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

30^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 09.10.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 51449/11.10.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **09^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 50403/04.10.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.10.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 330-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει που αφορά την έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού εξοπλισμού και εγκατάστασης που αφορά το Υποέργο 1 της πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» - Τμήμα 1 Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης», το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της λήξης του συμφωνητικού στις 14.10.2024.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 50942/08.10.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023,

- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 52190/07-07-2023 Διακήρυξης,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13775/19-02-2024 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV014285413,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 50615/07-10-2024 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με θέμα: «Μετάθεση χρόνου εγκατάστασης εξοπλισμού»,
- Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Την από 07/10/2024 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
- Την από 07/10/2024 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για μετάθεση του συμβατικού χρόνου εγκατάστασης εξοπλισμού κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 14/04/2025,

Στο ανωτέρω αίτημα η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει αναλυτικά: «....Μέχρι σήμερα, σε εκτέλεση των συμβατικών όρων και εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των δέκα (10) υπόγειων γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων, στους υποδεικνυόμενους από τις Υπηρεσίες της αναθέτουσας, χώρους, προς άμεση διάθεση αυτών. Για την ολοκλήρωση της σύμβασης εκκρεμεί η εγκατάσταση/τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού (ήτοι των δέκα (10) υπόγειων γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων). Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι:

1) Καθίσταται αδύνατη η εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε μια (1) υποδειχθείσα θέση (ήτοι διεύθυνση: Νέστορος-Χρυσήϊδος) λόγω ύπαρξης δικτύων κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις επιτόπιες αυτοψίες που διεξήγαγε η εταιρεία μας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Κατ' εφαρμογήν της σύμβασης καθώς και των όρων της Μελέτης και των τευχών διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, υποδείχθηκε μια (1) νέα θέση εγκατάστασης στην οδό Μενελάου-Ήρας σε αντικατάσταση της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης.

2) Καθίσταται αδύνατη η εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε μια (1) υποδειχθείσα θέση (ήτοι διεύθυνση: Ζίτσης-Αγίου Νικολάου) καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, στην θέση προβλέπονται εργασίες για τον νέο σταθμό Μετρό. Κατ' εφαρμογήν της σύμβασης καθώς και των όρων της Μελέτης και των τευχών διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, υποδείχθηκε μια (1) νέα θέση εγκατάστασης στην οδό Αγίου Νικολάου-Παραμυθιάς (επί της Αγίου Νικολάου) σε αντικατάσταση της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης.

3) Υπήρξε καθυστέρηση στην προσωρινή αποθήκευση τοποθέτησης των συστημάτων υπόγειων κάδων, λόγω έλλειψης χώρου αποθήκευσης στο Δήμο το οποίο οδήγησε στην καθυστέρηση υπόδειξης διαθέσιμου/ων χώρου/ων. Τα συστήματα υπόγειων κάδων τοποθετήθηκαν προς άμεση διάθεση στους επιλεγμένους χώρους καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας (διευθ: Μπίμπιζας 1, αμαξοστάσιο Δήμου Ιλίου και Λεωφόρο Δημοκρατίας 61, Αγιοι Ανάργυροι) από τις 03/09/2024 έως τις 19/9/2024 (αρ. δελτίου αποστολής 401 και 402) , ήτοι εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου.

4) Επισημαίνουμε ότι η τελική αυτοψία των θέσεων εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου στις 26/9/2024, η οποία αφορούσε το σύνολο των τελικών θέσεων εγκατάστασης.

Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση, από την ανάδοχο, των εργασιών εγκατάστασης, για τα συστήματα υπόγειας αποθήκευσης, εντός της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως και 14/10/2024, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν: (α) τα τεύχη δημοπράτησης, της Διακήρυξης και τους όρους της με αρ. πρωτ. 13775/19- 02-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014285413 2024-02-19 Σύμβασης και ειδικότερα τα προβλεπόμενα από το Παράρτημα II της ως άνω Διακήρυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9 αυτού (β) της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας (ν.4412/2016, όπως ισχύει), Αιτούμεθα, εμπροθέσμως κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6.1 της Διακήρυξης, τη λήψη απόφασης για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συμβατικού εξοπλισμού και εγκατάστασης/τοποθέτησης αυτού στα σημεία που θα υποδείξει η ΑΑ, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 14/04/2025, άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου».

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού εξοπλισμού και εγκατάστασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 13775/19-02-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014285413) με την εταιρεία με την επωνυμία **«DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** που αφορά το **«Υποέργο 1 της Πράξης: «Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιλίου» με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου - Τμήμα 1 Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης», έως 14/04/2025, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:**

- α) Δεν θα υπάρξει κατά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Β) Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού εξοπλισμού και εγκατάστασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 13775/19-02-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014285413) με την εταιρεία με την επωνυμία **«DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** που αφορά το **«Υποέργο 1 της Πράξης: «Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιλίου» με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου - Τμήμα 1 Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης», έως 14/04/2025, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:**

- α) Δεν θα υπάρξει κατά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ