



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

32<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής  
την 19.10.2026

(Αριθμ. Πρωτ.: 38267/21.10.2026)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στην **Αίθουσα ΙΛΙΟΝ 100** του Δημαρχιακού Μεγάρου «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **19<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 μ.μ.**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 37423/15.10.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 15.10.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 139, 140, 141, 142 & 143 του Ν. 5314/2026 (Α'103).

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

6. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

**Αντιπρόεδρος Δ.Ε.**

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «

« «

« «

**Αν. Μέλος της Δ.Ε.**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ – 355-**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 37416/15.10.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το2 ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

|                                | ΑΡΧΙΚΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΠΑΡΟΝΤΑ 2 <sup>Ο</sup> ΑΠΕ |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                | <b>486.643,00</b>   | <b>488.980,12</b>                                  |
| Γ.Ε & Ο.Ε 18%                  | 87.595,74           | 88.016,42                                          |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18% | 574.238,74          | 576.996,54                                         |
| Απρόβλεπτη δαπάνη              | 86.135,81           | 12.800,31                                          |
| Μερικό Σύνολο                  | 660.374,55          | 589.796,85                                         |
| Απολογιστικά                   | 29.914,58           | 29.914,58                                          |
| Λογιστικό λάθος                | 0,02                | 0,02                                               |
| Δαπάνη Αναθεώρησης             | 150.125,61          | 150.125,61                                         |
| Σύνολο                         | 840.414,76          | 769.837,06                                         |
| Προστίθεται Φ.Π.Α 24%          | 201.699,54          | 184.760,89                                         |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>           | <b>1.042.114,30</b> | <b>954.597,95</b>                                  |

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 2<sup>Ο</sup> Α.Π.Ε.

**Α)** δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

**Β)** η δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Το 2<sup>Ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει έξι (06) νέες εργασίες των οποίων η ανάγκη εκτέλεσής τους διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αφορούν σε εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε το **2<sup>Ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** και τον **2<sup>Ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** συνολικής δαπάνης **1.042.114,30 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες*» του ν.4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον **2<sup>Ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** και τον **2<sup>Ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** συνολικής δαπάνης **1.042.114,30 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες*» του ν.4412/2016, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

|                                | <b>ΑΡΧΙΚΗΣ<br/>ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b> | <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ<br/>ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                | <b>486.643,00</b>           | <b>488.980,12</b>                                         |
| Γ.Ε & Ο.Ε 18%                  | 87.595,74                   | 88.016,42                                                 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18% | 574.238,74                  | 576.996,54                                                |
| Απρόβλεπτη δαπάνη              | 86.135,81                   | 12.800,31                                                 |
| Μερικό Σύνολο                  | 660.374,55                  | 589.796,85                                                |
| Απολογιστικά                   | 29.914,58                   | 29.914,58                                                 |
| Λογιστικό λάθος                | 0,02                        | 0,02                                                      |
| Δαπάνη Αναθεώρησης             | 150.125,61                  | 150.125,61                                                |
| Σύνολο                         | 840.414,76                  | 769.837,06                                                |
| Προστίθεται Φ.Π.Α 24%          | 201.699,54                  | 184.760,89                                                |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>           | <b>1.042.114,30</b>         | <b>954.597,95</b>                                         |

**Η Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**