

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 22853/11-04-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 176/2014

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Τακτοποιητικού) και του 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 740

Σήμερα στις **10 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 21412/04-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 04-04-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 21229/04-04-2014 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – (Τακτοποιητικό)
- 2) Το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740».

Και αφού λάβετε υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

- 1) Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- 2) Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- 3) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179^Α/28-09-04)
- 4) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06)
- 5) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α' 18-6-2008) όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- 6) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06)
- 7) Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
- 8) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87)
- 9) Του Ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α/1986), ο οποίος κωδικοποιήθηκε από τον Ν.2859/2000, (ΦΕΚ 248 Α'/2000)
- 10) Του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-08-93)

11) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010)

12) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740»:

- 1) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ καθώς και από ΣΑΤΑ έτους 2011. Με την απόφαση με αριθμό 637/07-04-2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και με Κωδικό MIS: 215797 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740».
- 2) Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού δυναμικότητας 60 ατόμων επί της οδού Αντιγόνης στην περιοχή Παλατιανή του Δήμου Ιλίου. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 420,21 Μ², ισόγειο εμβαδού 415,16 Μ², και Α' όροφο εμβαδού 355,17 Μ².
- 3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20/07/2010.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 412/03-08-2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 54,22%.
- 5) Στις 13/10/2010 υπογράφηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 49419 Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 1.170.762,74€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- 6) Η εγκατάσταση του αναδόχου, έγινε στις 13-10-2010 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαεπτά (17) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 13-03-2012.
- 7) Με την υπ' αριθμ. 128/21-06-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β414ΩΕΒ-9ΗΚ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "με αναθεώρηση" ήτοι, συνολικά παράταση εκατόν εβδομήντα δύο (172) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2012.
- 8) Με την υπ' αριθμ. 341/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΕΒ-ΛΔΣ) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "με αναθεώρηση" και με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012.

- 9) Με την υπ' αριθμ. 374/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Β4ΜΕΩΕΒ-Ο6Κ) εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "με αναθεώρηση" και με νέα προθεσμία περαίωσης την 31^η Δεκεμβρίου 2012.
- 10) Με την υπ' αριθμ. 45/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΒΕΥ5ΩΕΒ-ΟΦΑ) εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "με αναθεώρηση" και με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013.
- 11) Το έργο περαιώθηκε στις 28/02/2013, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 28/02/2013 βεβαίωση περαίωσης.
- 12) Η τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 26/04/2013.
- 13) Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προεγκρίθηκαν με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1470 / 04-05-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 171/12-05-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΕΒ-Ε). Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 35.923,19 € από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
- 14) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ή τον 1^ο Α.Π.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκαν με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2275 / 03-07-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, έλαβαν θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕΠΑ (10η Συνεδρίαση της 13-07-2012, Πράξη 10η) και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 205/19-07-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ : Β41ΔΩΕΒ-ΜΝ6). Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε. με ανάλωση ποσού 96.723,44 € από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης

- 15) Ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ούτε στους 1^ο και 2^ο Α.Π.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκαν με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 280/29-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, έλαβαν θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕΠΑ (2^η Συνεδρίαση της 31-01-2013, Πράξη 8^η) και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 69/21-02-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ : ΒΕΤ6ΩΕΒ-ΟΘΙ). Ο 3^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.115.080,39 € (με Φ.Π.Α. 23%) παρουσιάζει μείωση ποσού 55.682,35 € από την αρχική σύμβαση και ανάλωση ποσού 117.923,91 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
- 16) Ο 4^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις ποσότητες των εργασιών της τελικής επιμέτρησης και την αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το τιμολόγιο των μικρών έργων βάσει της Απόφασης 68334/55559/αιτ.θερ./27-12-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία αποτυπώνεται στο 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αναλυτικότερα, ο 4^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.079.366,72 € (με Φ.Π.Α. 23%) παρουσιάζει μείωση ποσού - 91.396,02 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) ως προς την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 118.098,86 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
- 17) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 669 / 17-02-2014 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης του παραπάνω έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4^ο ΑΠΕ και 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά βασικά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
- 18) Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τον 4^ο Α.Π.Ε. και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
- 19) Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	4 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και με ΓΕ & ΟΕ 18%)	787.325,75 €	823.248,94 €	884.049,19 €	859.979,45 €	831.118,90 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	118.098,86 €	82.175,67 €	21.375,42 €	174,95 €	0,00 €
Αναθεώρηση	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €
Σύνολο	951.839,63 €	951.839,63 €	951.839,63 €	906.569,42 €	877.533,92 €
Φ.Π.Α. 23%	218.923,11 €	218.923,11 €	218.923,11 €	208.510,97 €	201.832,80 €
Σύνολο	1.170.762,74 €	1.170.762,74 €	1.170.762,74 €	1.115.080,39 €	1.079.366,72 €

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση:

- 1) Του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού),
- 2) Του 4^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου του θέματος.»
προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) & το 4^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740, συνολικής δαπάνης 1.079.366,72 € (με Φ.Π.Α. 23%), με τα κάτωθι στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	4 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και με ΓΕ & ΟΕ 18%)	787.325,75 €	823.248,94 €	884.049,19 €	859.979,45 €	831.118,90 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	118.098,86 €	82.175,67 €	21.375,42 €	174,95 €	0,00 €
Αναθεώρηση	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €	46.415,02 €
Σύνολο	951.839,63 €	951.839,63 €	951.839,63 €	906.569,42 €	877.533,92 €
Φ.Π.Α. 23%	218.923,11 €	218.923,11 €	218.923,11 €	208.510,97 €	201.832,80 €
Σύνολο	1.170.762,74 €	1.170.762,74 €	1.170.762,74 €	1.115.080,39 €	1.079.366,72 €

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κακούρης Α., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίστα Ε., Γραμμένου Μ., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ.. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ